

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

本市教育委員会(教育総務課)で事後評価を実施した。  
その結果を本市のホームページに公表をする。

#### (2) 評価の方法

施設整備計画に基づき、各学校への聴き取りを行いながら、その結果を教育委員会で次の事業を評価した。

- 1 学校トイレ改修  
①成生小学校 ②高嶺小学校 ③荒谷小学校
- 2 学校水泳プール耐震補強  
①天童北部小学校

### 4. 総合的な所見

施設整備計画は、達成できた。  
・トイレについては、洋式化、乾式化を行い、より清潔で快適な学習環境を整えることができた。  
・プール改修について、水槽内のコンクリート破損等による劣化を、ステンレス化することにより安全で快適に授業を進めることができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

成生小学校、高揃小学校、荒谷小学校のトイレ改修を行い、大便器の洋式化、床の乾式化等を行うことによって、悪臭を抑制し、清潔で快適な学習環境を整えることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

天童北部小学校の老朽化しているコンクリートプールをステンレスの水槽にするとともに、プールサイドの改修及び濾過設備の更新を行い、学校教育活動の円滑な実施に繋がった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
成生小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.5～R4.2	R4.2.18		
成生小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	R3.5～R4.2	R4.2.18		
高揃小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.5～R4.2	R4.1.21		
荒谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.5～R4.2	R4.1.21		
天童北部小学校	(5)	32	学校水泳プール耐震補強	-	R	R3.2～R3.7	R3.7.30		